



Apan
GOBIERNO
CON ROSTRO HUMANO



ALCALDADO MUNICIPAL
2017 - 2018
COMUNIDAD
SAN JOSE JIQUILPAN



**Secretaría de
Contraloría**
Hidalgo crece contigo

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL


Maria Marcela Vazquez

1.- SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 23 DEL MES DE Febrero DEL AÑO 2018, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2017 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PROGRAMA: W11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: 10 EDUCACION BASICA
PROYECTO: CONSTRUCCION
NORMATIVA: _____
NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ESCUELA
TELESECUNDARIA No. 183 CLAVE:13DTV0162L
CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2017/FAISM008013
No. DE BENEFICIARIOS: 53



3.- LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: XI APAN
MUNICIPIO: APAN
LOCALIDAD: SAN JOSE JIQUILPAN



4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.:	<u>SEFINP-V-FAISM/GI-2017-008-002</u>	FECHA:	<u>04/08/2017</u>
OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.:	<u>SEFINP-C-FAISM/GI-2017-008-016</u>	FECHA:	<u>10/11/2017</u>
OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.:	<u>SEFINP-DGP-00234/2017</u>	FECHA:	<u>20/12/2017</u>

INVERSIÓN:

APROBADA

EJERCIDA

TOTAL=	\$	<u>703,555.10</u>
ESTATAL=	\$	<u>0.00</u>
MUNICIPAL=	\$	<u>703,555.10</u>
BENEFICIARIOS=	\$	<u>0.00</u>
SALDO=	\$	<u>0.00</u>

\$	<u>703,555.10</u>
\$	<u>0.00</u>
\$	<u>703,555.10</u>
\$	<u>0.00</u>
\$	<u>0.00</u>

27-02-18


NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ESCUELA
TELESECUNDARIA No. 183 CLAVE:13DTV0162L

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2017/FAISM008013

MARIA MARCELA VAZQUEZ

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE		
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	539.69	M2
EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA, INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	55.84	M3
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	36.00	M2
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO. # 5 Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	524.16	KG
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, REVENIMIENTO DE 10 cm., AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	16.61	M3
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO. # 6 Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS,	547.20	KG
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO. # 3 Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	160.42	KG
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	42.24	M2
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	37.43	M3
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 6 Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS,	1296.00	KG
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3 Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS,	427.78	KG
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO	14.58	M3
CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS	129.60	M2




GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
ZONA ESCOLAR 48
SECTOR 1
ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 183
C.C.T. 13DTV0162L
SAN JOSÉ JIQUILPAN
MPIO. DE APAN, HGO.

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ESCUELA
TELESECUNDARIA No. 183 CLAVE:13DTV0162L

maria marcela v42que2

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2017/FAISM008013

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA EN ARCO AUTOSOPORTANTE CON SISTEMA ENGARGOLADO DE CANALON A CANALON EN LAMINA CALIDAD ZINTRO ALUM COLOR ALUMINIO CALIBRE 22, INSTALANDO ARCOS CON PODER CUBRIENTE APROXIMADO DE 61 CMS., DESARROLLO DE ALTURA 20%, CONEXION ENTRE LAMINA A CANALON EN LOS EXTREMOS DE LA LAMINA CON TORNILLOS GALVANIZADOS DE 3/8" X 1 1/2" Y UNA PLACA GALVANIZADA DE 15 X 15 CM. COMO RESPALDO CAL. 16. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PLACA GALVANIZADA, SELLADOR, TORNILLOS, TUERCAS PARA FIJACION, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.).	516.25	M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON DE PLACA DE ACERO DE 1/4" CON UN DESARROLLO DE 91CM. FIJADO SOLDADURA A LA PLACA DE ACERO SOBRE COLUMNA, ACABADOS DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, INCLUYE: MATERIAES, EQUIPO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	62.50	ML
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO AL A-36 (PLACAS DE 1/2" SECCION 40 X 40CM).	16.00	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	27.00	ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PZA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
A. E-R. HOJA 3 DE 7

23-06-18



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ESCUELA
TELESECUNDARIA No. 183 CLAVE:13DTV0162L

maria marcela vq29022

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2017/FAISM008013

6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE		
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	539.69	M2
EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA, INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	55.84	M3
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	36.00	M2
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO. # 5 Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	524.16	KG
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, REVENIMIENTO DE 10 cm., AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	16.61	M3
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO. # 6 Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS,	547.20	KG
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO. # 3 Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	160.42	KG
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	42.24	M2
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	37.43	M3
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 6 Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS,	1296.00	KG
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3 Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS,	427.78	KG
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO	14.58	M3
CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS	129.60	M2





23-02-18

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ESCUELA
TELESECUNDARIA No. 183 CLAVE:13DTV0162L

maria marcela vazquez

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2017/FAISM008013

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA EN ARCO AUTOSOPORTANTE CON SISTEMA ENGARGOLADO DE CANALON A CANALON EN LAMINA CALIDAD ZINTRO ALUM COLOR ALUMINIO CALIBRE 22, INSTALANDO ARCOS CON PODER CUBRIENTE APROXIMADO DE 61 CMS., DESARROLLO DE ALTURA 20%, CONEXION ENTRE LAMINA A CANALON EN LOS EXTREMOS DE LA LAMINA CON TORNILLOS GALVANIZADOS DE 3/8" X 1 1/2" Y UNA PLACA GALVANIZADA DE 15 X 15 CM. COMO RESPALDO CAL. 16. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PLACA GALVANIZADA, SELLADOR, TORNILLOS, TUERCAS PARA FIJACION, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.).	516.25	M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON DE PLACA DE ACERO DE 1/4" CON UN DESARROLLO DE 91CM. FIJADO SOLDADURA A LA PLACA DE ACERO SOBRE COLUMNA, ACABADOS DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, INCLUYE: MATERIAES, EQUIPO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	62.50	ML
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO AL A-36 (PLACAS DE 1/2" SECCION 40 X 40CM).	16.00	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	27.00	ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PZA



22-02-18

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ESCUELA
TELESECUNDARIA No. 183 CLAVE:13DTV0162L

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2017/FAISM008013

maría marcela vqzqde2

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: (). COMITÉ: (). CONTRATO: (X). CONVENIO: ().

ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (). INV. RESTRING.: (X) LICITACIÓN PÚBLICA: ().

EJECUTORA: LIC. ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ

NO. DE CONTRATO: MAP/FAISM-013-2017 FECHA: 25/08/2017 IMPORTE: \$ 703,555.10

NO. DE CONVENIO: MAP/FAISM-013-2017-001 FECHA 23/10/2017 IMPORTE MUNICIPAL:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 28/08/2017 FECHA DE INICIO REAL: 28/08/2017

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA 26/10/2017 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 26/10/2017

PRÓRROGAS: FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA: 26/10/2017



- 8.- UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: Directora del Plantel (Patricia Sanchez Castillo)

QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON.



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ESCUELA
TELESECUNDARIA No. 183 CLAVE:13DTV0162L

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2017/FAISM008013

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.

ENTREGA

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
NOMBRE: Luz Elena Hernández Hdz
CARGO: Directora de Obras Públicas

AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.

NOMBRE: Ing. Pedro Espinoza Telles
CARGO: Supervisor de Obra

CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE: _____
CARGO: _____


POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

NOMBRE: _____
CARGO: _____

NOMBRE: maria marcela varquez
CARGO: vocal

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: José Luis García Lira
CARGO: Encargado de Departamento
No. De Oficio de Comisión: DEROR-C-270/R-5C-2236/R018
FECHA DE FIRMA DE ACTA: 23-02-2018



RECIBE

POR LA ENTIDAD RESPONSABLE
DE SU OPERACIÓN

FIRMA Y SELLO:

DEPENDENCIA: TELESECUNDARIA 183
NOMBRE: GRACIA PATRICIA SANCHEZ CASTILLO
CARGO: DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN

POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL).

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: Ma. Zulema Morales Lopez
CARGO: Delegada

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: Guila Hernández García
CARGO: Presidenta

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: Maribel Rute Islos
CARGO: Tesorera

POR LA UDRE REGION NO. _____

NOMBRE: _____
CARGO: _____

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES: