



MUNICIPIO DE: APAXTLAN, HGO.
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.A.I.S.M
EJERCICIO FISCAL 2017

MR-01

Unidad Administrativa: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Área: Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Responsable: Ing. Oscar Domínguez Hernández

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Estructura Financiera Inicial					Estructura Financiera Modificada					Modalidad de ejecución	Avance actualizado		Tipo de Adjudicación	Obra recepcionada	Participación de fondos
			Federal	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Total		Físico	Financiero			
2017/FOFIN-00227	CONSTRUCCIÓN DECONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIMERO DE ENERO, COLONIA SAN RAFAEL APAXTLAN	APAXTLAN	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 996,289.54	0.00	0.00	0.00	\$ 996,289.54	CONTRATO	100%	100%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	NO	FEDERALES
2017/FOFIN-00228	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. SECUNDARIA GRAL. NO. 2 "JESUS ROMERO FLORES"	APAXTLAN	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 996,128.67	0.00	0.00	0.00	\$ 996,128.67	CONTRATO	0%	0%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	NO	FEDERALES
2017/FOFIN-00229	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COL. LA CONCHITA	APAXTLAN	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,498,861.53	0.00	0.00	0.00	\$ 1,498,861.53	CONTRATO	0%	0%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	NO	FEDERALES
2017/FOFIN-00335	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOL DEL ITESA	APAXTLAN	\$ 8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 8,000,000.00	\$ 7,990,093.08	0.00	0.00	0.00	\$ 7,990,093.08	CONTRATO	0%	0%	DIRECTA	NO	FEDERALES
2017/FAISM008001	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, COL. SAN JOSE EL MIRADOR	APAXTLAN (SAN JOSE EL MIRADOR)	0.00	0.00	\$ 259,144.64	0.00	\$ 259,144.64	0.00	0.00	\$ 257,980.44	0.00	\$ 257,980.44	CONTRATO	0%	0%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008002	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS GUDEA CLAVE: 13DNJ0872W	MALA YERBA	0.00	0.00	\$ 326,389.25	0.00	\$326,389.25	0.00	0.00	\$ 322,642.57	0.00	\$ 322,642.57	CONTRATO	0%	0%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008003	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	EL TIGRE	0.00	0.00	\$ 441,230.04	0.00	\$441,230.04	0.00	0.00	\$ 439,984.52	0.00	\$ 439,984.52	CONTRATO	0%	0%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008004	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	ACOPINALCO (ACOPINALCO Y TEPEPATATES)	0.00	0.00	\$ 576,835.78	0.00	\$576,835.78	0.00	0.00	\$ 576,835.78	0.00	\$ 576,835.78	CONTRATO	0%	99.84%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008005	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	LA LAGUNA	0.00	0.00	\$ 592,012.47	0.00	\$592,012.47	0.00	0.00	\$ 592,012.47	0.00	\$ 592,012.47	CONTRATO	0%	99.85%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008006	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	ZOTOLUCA (VELOZ)	0.00	0.00	\$ 451,526.10	0.00	\$451,526.10	0.00	0.00	\$ 451,526.10	0.00	\$ 451,526.10	CONTRATO	0%	99.80%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008007	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MIGUEL DE LAS TUNAS	0.00	0.00	\$ 756,028.82	0.00	\$756,028.82	0.00	0.00	\$ 756,028.82	0.00	\$ 756,028.82	CONTRATO	0%	99.88%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008008	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES	COCINILLAS	0.00	0.00	\$ 142,351.66	0.00	\$142,351.66	0.00	0.00	\$ 140,829.52		\$ 140,829.52	CONTRATO	0%	0%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008009	REHABILITACIÓN DE RED DE LINEA DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ	0.00	0.00	\$ 577,354.67	0.00	\$577,354.67	0.00	0.00	\$ 573,898.55	0.00	\$ 573,898.55	CONTRATO	0%	0%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008010	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AZTLAN, COL. AZTECA	APAXTLAN (COL. AZTECA)	0.00	0.00	\$ 281,120.59	0.00	\$281,120.59	0.00	0.00	\$ 279,820.88	0.00	\$ 279,820.88	CONTRATO	0%	0%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008011	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 13DPR0938E	SAN JUAN IXTILMACO	0.00	0.00	\$ 519,747.47	0.00	\$519,747.47	0.00	0.00	\$ 518,182.49	0.00	\$ 518,182.49	CONTRATO	0%	0%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008012	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 13DPR2655L	SAN MIGUEL DE LAS TUNAS	0.00	0.00	\$ 339,112.76	0.00	\$339,112.76	0.00	0.00	\$ 335,830.31	0.00	\$ 335,830.31	CONTRATO	0%	0%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008013	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA No. 183 CLAVE: 13DTV0162L	SAN JOSE JIQUILPAN	0.00	0.00	\$ 704,918.37	0.00	\$704,918.37	0.00	0.00	\$ 703,555.10	0.00	\$ 703,555.10	CONTRATO	0%	0%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	NO	NO
2017/FAISM008014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	LOS REYES	0.00	0.00	\$ 258,575.70	0.00	\$258,575.70	0.00	0.00	\$ 258,575.70	0.00	\$ 258,575.70	CONTRATO	0%	99.65%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	LA LEONA	0.00	0.00	\$ 664,978.07	0.00	\$664,978.07	0.00	0.00	\$ 664,978.07	0.00	\$ 664,978.07	CONTRATO	0%	99.86%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008016	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN FRANCISCO MARAÑON (LA VIRGENCITA)	0.00	0.00	\$ 495,810.67	0.00	\$495,810.67	0.00	0.00	\$ 495,810.67	0.00	\$ 495,810.67	CONTRATO	0%	99.82%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008017	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN LUCAS	0.00	0.00	\$ 421,267.72	0.00	\$421,267.72	0.00	0.00	\$ 421,267.72	0.00	\$ 421,267.72	CONTRATO	0%	99.79%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008018	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS MINA CAMELIA CLAVE 13DJN400G	SAN JUAN IXTILMACO	0.00	0.00	\$ 209,239.92	0.00	\$209,239.92	0.00	0.00		0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008019	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 13DPR0087W	LOMAS DEL PEDREGAL	0.00	0.00	\$ 627,435.47	0.00	\$627,435.47	0.00	0.00	\$ 612,423.09	0.00	\$ 612,423.09	CONTRATO	0%	0%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	NO	NO
2017/FAISM008020	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO CLAVE 13DPR2170I	ALCANTARILLAS	0.00	0.00	\$ 853,702.45	0.00	\$853,702.45	0.00	0.00	\$ 852,208.11	0.00	\$ 852,208.11	CONTRATO	0%	0%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	NO	NO
2017/FAISM008021	MEJORAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, COLONIA LA CONCHITA	APAXTLAN COL. LA CONCHITA	0.00	0.00	\$ 55,306.46	0.00	\$55,306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008022	MEJORAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES	APAXTLAN COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	\$ 55,306.46	0.00	\$55,306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO



MUNICIPIO DE: APAN, HGO.
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.A.I.S.M
EJERCICIO FISCAL 2017

MR-01

Unidad Administrativa: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Área: Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Responsable: Ing. Oscar Domínguez Hernández

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Estructura Financiera Inicial					Estructura Financiera Modificada					Modalidad de ejecución	Avance actualizado		Tipo de Adjudicación	Obra recepcionada	Participación de fondos
			Federal	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Total		Físico	Financiero			
2017/FAISM008023	MEJORAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, COLONIA EL CARMEN	APAN COL. EL CARMEN	0.00	0.00	\$ 55,306.46	0.00	\$55,306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008024	MEJORAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, COLONIA EJIDO	APAN (EJIDO)	0.00	0.00	\$ 55,306.46	0.00	\$55,306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008025	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	SAN FRANCISCO MARAÑON (LA VIRGENCITA)	0.00	0.00	\$ 327,307.00	0.00	\$327,307.00	0.00	0.00	\$ 324,143.42	0.00	\$ 324,143.42	CONTRATO	0%	0%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008026	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA 182 CLAVE 13DTV0161M	LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	\$ 760,071.30	0.00	\$760,071.30	0.00	0.00	\$ 759,532.74	0.00	\$ 759,532.74	CONTRATO	0%	0%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	NO	NO
2017/FAISM008027	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN COBAEH CLAVE: 13ECB0050C, COLONIA HIDALGUENSE	APAN COL. LA HIDALGUENSE	0.00	0.00	\$ 832,282.16	0.00	\$832,282.16	0.00	0.00	\$ 830,811.69	0.00	\$ 830,811.69	CONTRATO	0%	0%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	NO	NO
2017/FAISM008028	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA EL CARMEN	APAN COL. EL CARMEN	0.00	0.00	\$ 242,705.56	0.00	\$242,705.56	0.00	0.00	\$ 242,705.56	0.00	\$ 242,705.56	CONTRATO	0%	0%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008029	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA LA CONCHITA	APAN COL. LA CONCHITA	0.00	0.00	\$ 152,007.25	0.00	\$152,007.25	0.00	0.00	\$ 152,007.25	0.00	\$ 152,007.25	CONTRATO	0%	0%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008030	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA LA CONCHITA	APAN COL. LA CONCHITA	0.00	0.00	\$ 92,847.29	0.00	\$92,847.29	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008031	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA EL CARMEN	APAN COL. EL CARMEN	0.00	0.00	\$ 50,766.27	0.00	\$50,766.27	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008032	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1° Y 2° CERRADA DE SONORA Y CALLE REYNODA, COLONIA LA CONCHITA	APAN COL. LA CONCHITA	0.00	0.00	\$ 508,418.82	0.00	\$508,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008033	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE: 13DPR2207F	APAN COL. LA CONCHITA	0.00	0.00	\$ 320,052.32	0.00	\$320,052.32	0.00	0.00	\$ 318,594.63	0.00	\$ 318,594.63	CONTRATO	0%	0%	DIRECTA	NO	NO
2017/FAISM008034	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 13DPR2151U	EL TEZOYO	0.00	0.00	\$ 787,980.23	0.00	\$787,980.23	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008035	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 13DPR0939D	SAN DIEGO TLALAYOTE	0.00	0.00	\$ 775,920.97	0.00	\$775,920.97	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008036	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "CULTURA Y PATRIA" CLAVE 13DES0094Z	CHIMALPA (CHIMALPA Y TLALAYOTE)	0.00	0.00	\$ 486,390.87	0.00	\$486,390.87	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008037	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE: 13DPR1654F	LOS VOLADORES	0.00	0.00	\$ 439,563.19	0.00	\$439,563.19	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008038	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALIANA CLAVE: 13DPR2159M	CHIMALPA (CHIMALPA Y TLALAYOTE)	0.00	0.00	\$ 587,308.17	0.00	\$587,308.17	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008039	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MINA LA SICILIANA CLAVE 13DIN0406A	LA LAGUNA	0.00	0.00	\$ 318,662.79	0.00	\$318,662.79	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008040	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS CONDE DE REGLA CLAVE: 13TDIN0532V	CHIMALPA (CHIMALPA Y TLALAYOTE)	0.00	0.00	\$ 114,996.37	0.00	\$114,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008041	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE: 13DPR1779N1 (COL. LOMA BONITA)	APAN COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	\$ 320,814.59	0.00	\$320,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008042	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 13DPR2106H	COCINILLAS	0.00	0.00	\$ 774,949.11	0.00	\$774,949.11	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008043	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA NO.218 CLAVE 13DTV0450D	SANTA CRUZ	0.00	0.00	\$ 539,189.92	0.00	\$539,189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008044	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	JAGUEYES CUATES	0.00	0.00	\$ 269,771.49	0.00	\$269,771.49	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008045	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 1° DE ENERO Y 1° CERRADA DE LA CONCHITA, COLONIA LA CONCHITA	APAN COL. LA CONCHITA	0.00	0.00	\$ 117,094.84	0.00	\$117,094.84	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO
2017/FAISM008046	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA EL CARMEN	APAN COL. EL CARMEN	0.00	0.00	\$ 53,809.53	0.00	\$53,809.53	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -		0%	0%		NO	NO



MUNICIPIO DE: APAXTLAN, HGO.
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.A.I.S.M
EJERCICIO FISCAL 2017

MR-01

Unidad Administrativa: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Area: Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Responsable: Ing. Oscar Domínguez Hernández

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Estructura Financiera Inicial					Estructura Financiera Modificada					Modalidad de ejecución	Avance actualizado		Tipo de Adjudicación	Obra recepcionada	Participación de fondos
			Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Total		Físico	Financiero			
			\$ -	\$ -	\$11,639,668.92	\$0.00	\$ 29,592,918.50	\$ 11,481,372.82	\$ -	\$ 11,882,186.20	\$0.00	\$ 23,363,559.02						

Elaboró

Autorizó

C. SUSANA RAMÍREZ GUDIÑO

ING. OSCAR DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ