

C.2.1 Informa de manera pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos federales transferidos y aquellos erogados, así como los resultados de las evaluaciones realizadas.

INFORME DEFINITIVO 2023 DESTINO DEL GASTO		
ORGANO RECTOR:	MUNICIPIO	DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
UNIDAD PRESUPUESTAL:	AFAN	NOMBRE:
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMAS:	AFAN	CARGO:
ENCARGADO DEL FONDO:	TESORERIA MUNICIPAL	CORREO ELECTRÓNICO:
EJERCICIO DEL RECURSO:	2023	TELÉFONO:

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS													
MINISTRACIONES DIRECTAS													
MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL													
N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	H0230022212121	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 5 DE MAYO DEL ANIL 255.15 AL KM 3.43.30 - 54801	2023/FA/0M080001	MUNICIPIO	\$ 819,713.92	\$ 819,713.92	\$ 819,713.92	\$ 819,713.92	\$ 819,713.92	\$ 819,713.92	100%	100%	
2	H0230022212134	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y AVENIDA JOSÉ MARTÍ, - 56893	2023/FA/0M080002	MUNICIPIO	\$ 844,251.41	\$ 844,251.41	\$ 844,251.41	\$ 844,251.41	\$ 844,251.41	\$ 844,251.41	100%	100%	
3	H0230022212134	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA OCAMPO - 57900	2023/FA/0M080003	MUNICIPIO	\$ 1,387,535.22	\$ 1,387,535.22	\$ 1,387,535.22	\$ 1,387,535.22	\$ 1,387,535.22	\$ 1,387,535.22	100%	100%	
4	H0230022212145	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE ADAMAY Y CALLE MORELOS - 58004	2023/FA/0M080004	MUNICIPIO	\$ 1,835,323.20	\$ 1,835,323.20	\$ 1,835,323.20	\$ 1,835,323.20	\$ 1,835,323.20	\$ 1,835,323.20	100%	100%	
5	H0230022212151	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN (HITACAC) ENTRE SAN JUAN (HITACAC) Y BANCHERÍA SAN FERNANDO - 59328	2023/FA/0M080005	MUNICIPIO	\$ 380,424.29	\$ 380,424.29	\$ 380,424.29	\$ 380,424.29	\$ 380,424.29	\$ 380,424.29	100%	100%	
6	H0230022212155	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CERRADA DE VICTORIA - 59352	2023/FA/0M080006	MUNICIPIO	\$ 737,360.57	\$ 737,360.57	\$ 737,360.57	\$ 737,360.57	\$ 737,360.57	\$ 737,360.57	100%	100%	
7	H0230022212164	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LAURO L. MÉNDEZ - 60299	2023/FA/0M080007	MUNICIPIO	\$ 2,255,143.02	\$ 2,255,143.02	\$ 2,255,143.02	\$ 2,255,143.02	\$ 2,255,143.02	\$ 2,255,143.02	100%	100%	
8	H0230022212165	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE LAURO L. MÉNDEZ Y CALLE HIDALGO - 60303	2023/FA/0M080008	MUNICIPIO	\$ 2,174,531.38	\$ 2,174,531.38	\$ 2,174,531.38	\$ 2,174,531.38	\$ 2,174,531.38	\$ 2,174,531.38	100%	100%	
9	H0230022212162	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE RAYON - 60306	2023/FA/0M080009	MUNICIPIO	\$ 2,562,928.89	\$ 2,562,928.89	\$ 2,562,928.89	\$ 2,562,928.89	\$ 2,562,928.89	\$ 2,562,928.89	100%	100%	
10	H0230022212177	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE 5 DE MAYO - 60340	2023/FA/0M080010	MUNICIPIO	\$ 2,589,418.38	\$ 2,589,418.38	\$ 2,589,418.38	\$ 2,589,418.38	\$ 2,589,418.38	\$ 2,589,418.38	100%	100%	
11	H0230022212182	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CALLE SIN NOMBRE, EN COLONIA AMPLIACIÓN LA CONCHOYA, ENTRE CALLE TULUANA Y PROLONGACIÓN VICTORIA - 60657	2023/FA/0M080011	MUNICIPIO	\$ 621,622.98	\$ 621,622.98	\$ 621,622.98	\$ 621,622.98	\$ 621,622.98	\$ 621,622.98	100%	100%	
12	H0230022212187	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE COMARCAS MINIRA, ENTRE BOULEVARD SAMUEL BERGANZA Y CALLE SERRE BASIL - 54249	2023/FA/0M080012	MUNICIPIO	\$ 789,225.56	\$ 789,225.56	\$ 789,225.56	\$ 789,225.56	\$ 789,225.56	\$ 789,225.56	100%	100%	
13	H0230022212189	PAVIMENTACIÓN EN BOCA CALLE AV. NIÑOS HEREDOS - 54662	2023/FA/0M080013	MUNICIPIO	\$ 201,303.67	\$ 201,303.67	\$ 201,303.67	\$ 201,303.67	\$ 201,303.67	\$ 201,303.67	100%	100%	
14	H0230022212187	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS - 55475	2023/FA/0M080014	MUNICIPIO	\$ 444,718.34	\$ 444,718.34	\$ 444,718.34	\$ 444,718.34	\$ 444,718.34	\$ 444,718.34	100%	100%	
15	H0230022212197	RELOCALIZACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CALLE REFORMA CENTRO - 55957	2023/FA/0M080015	MUNICIPIO	\$ 103,529.92	\$ 103,529.92	\$ 103,529.92	\$ 103,529.92	\$ 103,529.92	\$ 103,529.92	100%	100%	
16	H0230022212197	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUERRERO - 56783	2023/FA/0M080016	MUNICIPIO	\$ 1,850,935.61	\$ 1,850,935.61	\$ 1,850,935.61	\$ 1,850,935.61	\$ 1,850,935.61	\$ 1,850,935.61	100%	100%	
17	H0230022212194	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS - 57469	2023/FA/0M080017	MUNICIPIO	\$ 377,479.58	\$ 377,479.58	\$ 377,479.58	\$ 377,479.58	\$ 377,479.58	\$ 377,479.58	100%	100%	
18	H0230022212195	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CARRETERA APAN SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE APAN - 58535	2023/FA/0M080018	MUNICIPIO	\$ 91,681.96	\$ 91,681.96	\$ 91,681.96	\$ 91,681.96	\$ 91,681.96	\$ 91,681.96	100%	100%	
19	H0230022212184	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 54653	2023/FA/0M080019	MUNICIPIO	\$ 1,800,716.64	\$ 1,800,716.64	\$ 1,800,716.64	\$ 1,800,716.64	\$ 1,800,716.64	\$ 1,800,716.64	100%	100%	
20	H0230022212186	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN (HITACAC) - 59384	2023/FA/0M080020	MUNICIPIO	\$ 271,762.91	\$ 271,762.91	\$ 271,762.91	\$ 271,762.91	\$ 271,762.91	\$ 271,762.91	100%	100%	
21	H0230022212144	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE LAURO L. MÉNDEZ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE REFORMA - 60778	2023/FA/0M080021	MUNICIPIO	\$ 1,436,602.15	\$ 1,436,602.15	\$ 1,436,602.15	\$ 1,436,602.15	\$ 1,436,602.15	\$ 1,436,602.15	100%	100%	

INFORME DEFINITIVO 2023 DESTINO DEL GASTO		
ORGANO RECTOR:	MUNICIPIO	DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
UNIDAD PRESUPUESTAL:	AFAN	NOMBRE:
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMAS:	AFAN	CARGO:
ENCARGADO DEL FONDO:	TESORERIA MUNICIPAL	CORREO ELECTRÓNICO:
EJERCICIO DEL RECURSO:	2023	TELÉFONO:

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTRACIONES DIRECTAS

☒

MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL

Nº	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
22	H0230022212122	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA SANTA CRUZ - 39728	2023/FA/0M080022	MUNICIPIO	\$ 3,105,039.06	\$ 3,105,039.06	\$ 3,105,039.06	\$ 3,105,039.06	\$ 3,105,039.06	\$ 3,105,039.06	100%	100%	
23	H0230022212120	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA REPOSICIÓN DE NORIA DE LA ESTACIÓN - 39734	2023/FA/0M080023	MUNICIPIO	\$ 1,869,133.34	\$ 1,869,133.34	\$ 1,869,133.34	\$ 1,869,133.34	\$ 1,869,133.34	\$ 1,869,133.34	100%	100%	
TOTAL					\$ 28,550,382.00	\$ 28,550,382.00	\$ 28,550,382.00	\$ 28,550,382.00	\$ 28,550,382.00	\$ 28,550,382.00	100%	100%	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y OBRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTÍTULOS POR OBRA.
NO OMITIR COMENTAR QUE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. BERENICE MONSERRAT REYES LUÑO SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ING. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ LIZANO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	C. MARIA GUADALUPE MUÑOZ ROMERO PRESIDENTA MUNICIPAL DE APAN